



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลการะเกด
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเชื่อม ต่อถนนสายการะเกด : ท่าขนาน กับ ถนน ศูนย์จำหน่ายสินค้า ชุมชน : ตลาดยาง บ้านนา จุดบริเวณ บ้านนายลำไย	๑,๘๒๖,๐๐๐	๑,๓๑๔,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	✓			ม.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายตัดผ่าน ถนนสายบ้านนายจวน - สามแยกวัดแจ้ง - หน้าศาลาอเนก ประสงค์ หมู่ที่ ๗	๔๔๒,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายศูนย์ จำหน่ายสินค้า (OTOP) หมู่ที่ ๖ (เชื่อมทางหลวงสาย ๔๐๘) - ถนนสายลาด ยางบ้านนา หมู่ที่ ๙	๔๘๕,๐๐๐	๐	๔๘๕,๐๐๐			✓	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	บุกเบิกถนน สายสวน นายสำเริง - บ้านนางเขียว หมู่ที่ ๖	๑๑๙,๐๐๐	๐	๑๑๙,๐๐๐			✓	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณเขต รอยต่อ ม.๕ กับ ม.๖ ลอดถนนสายการะเกด - ท่าขนาน	๗๐๖,๐๐๐	๐	๗๐๖,๐๐๐			✓	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจัดสรร - ซอยหน้าโรงเรียน วัดท่าลิพง ม. ๖ (ซอยที่ ๓)	๒๒๒,๐๐๐	๐	๒๒๒,๐๐๐			✓	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครุเมลิ - บ้านนายไถ่ ม. ๖	๑๒๔,๕๐๐	๑๒๔,๕๐๐	๐		✓		มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบดสายบ้าน นายบุญธรรม - บ้าน นายเหวียน ม.๖	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๐		✓		มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้างระบบประปา แบบหอดึงสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม บ้านนานอก ม.๘	๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐			✓	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๐	ขยายเขตประปา ในตำบลการะเกด	๔๘๙,๕๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	✓			ม.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสาย ร.ร.วัดบางยี่ว - บ้าน นายวัน (นศ.ถ๕๑ - ๐๐๕) หมู่ที่ ๓	๕,๑๙๐,๐๐๐	๓,๕๗๖,๐๐๐	๑,๖๑๔,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๘- ธ.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน ลานเตย - บ้าน การะเกดหมู่ที่ ๕	๔๗๔,๕๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๕๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาบัว หมู่ที่ ๗	๓๘๗,๑๐๐	๓๘๗,๐๐๐	๑๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสาม แยกถนน นศ.๓๐๓๓ - โรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๒	๖๑๒,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	ย้ายถังสูงระบบ ประปารูปทรง แชมเปญ ขนาดบรรจุ ๓๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๙ บ้านนา	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบบถนน สาย นศ ๔๐๘ : บ้านเกาะหวด หมู่ที่ ๘	๒๘๓,๖๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๖๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๗	ฝังท่อระบายน้ำ สายบ้าน ดาบสุภาพ - บ้านนายนิยม หมู่ที่ ๖	๘๕,๖๐๐	๘๕,๖๐๐	๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านจัดสรร สาย๑ หมู่ที่ ๖	๕๘,๙๐๐	๐	๕๘,๙๐๐		✓		ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายเจริญ - บ้านนายจำปา หมู่ที่ ๔	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านลานเตย - บ้านกระเกต (ช่วงที่ ๔) หมู่ ที่ ๕	๔๗๙,๙๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๙๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	ปูผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ร.ร.วัดบางยี่ว - บ้านนายวัน ช่วงที่ กม. ๐+๐๐ ม. - กม. ๐+๔๐๐ ม. หมู่ที่ ๓	๔๙๑,๕๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ถนนทางหลวง ๔๐๘ - บ้านเกาะหวด (หมู่ที่ ๙)	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๓	ชุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๔๘๕,๐๐๐	๐	๔๘๕,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๔	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเพิง หมู่ที่ ๖	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๕	ก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. บ้านท่าขา หมู่ที่ ๗	๕๖๐,๐๐๐	๕๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๖	ก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. บริเวณวัดแจ้ง หมู่ที่ ๗	๕๖๐,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายประปาหมู่ที่ ๓ - บ้านอ่าวท้องกุล (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	๔๕๖,๘๐๐	๐	๔๕๖,๘๐๐			✓	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายลาดยางตอนโรง - วัดศาลาตะเคียน (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑๑	๔๗๙,๙๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๙๐๐	✓			ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายโรงสูบน้ำเหมือง กว้าง หมู่ที่ ๘	๔๗๙,๙๐๐	๐	๔๗๙,๙๐๐			✓	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด.เทศบาลตำบล การะเกด หมู่ที่ ๖	๑๑๖,๙๐๐	๐	๑๑๖,๙๐๐			✓	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองช่าง	

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอปาก พั่นเพื่อขยายเขต ไฟฟ้ารองรับการ ทำงานของระบบ ประปาหมู่บ้าน	๓๐๓,๕๙๕	๐	๓๐๓,๕๙๕			✓	ต.ค.๖๘- สค.๖๘	กองช่าง	

๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพเกษตรกร ประจำปี	๓๐,๐๐๐	๒๔,๑๐๕	๕,๘๙๕	✓			ก.พ.๖๘- ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ป้องกันกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			ธ.ค.๖๘- พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒	จัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ย.๖๗- ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการให้ความ ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูหลังเกิดภัย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๘๐	๘๙,๙๒๐	✓			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	อุดหนุนโครงการ บริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ.	๒,๕๗๑,๘๐๐	๒,๕๒๐,๗๓๒	๕๑,๐๖๘	✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๗๕,๘๘๐	๘๑๗,๔๒๓	๕๘,๔๖๗	✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๒๕๗,๗๒๐	๘๘๗,๕๒๓.๔๕	๓๖๐,๑๙๗	✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดงานประเพณี สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	✓			เม.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๓,๓๐๑	๓๖,๖๙๙	✓			พ.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๓	จัดงานวันสำคัญทาง ศาสนา (วันเข้าพรรษา)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ก.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๔	ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๒๕,๐๐๐	✓			เม.ย.๖๘- ก.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๕	อุดหนุน ที่ทำการปกครอง อำเภอเขียร์ใหญ่ “โครงการส่งเสริม งานประเพณี เทศกาลเดือนสิบ”	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๖	อุดหนุนโครงการ ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			ก.พ.๖๘	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๙	แข่งขันกีฬา "ใจประสานใจ ต้านภัยยาเสพติด"	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๑๐	วันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๙๓๐	๔,๐๗๐	✓			ม.ค.๖๘	กองการศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันสมควร และการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมทักษะอาชีพ เสริมแก่ประชาชน โดยอบรมผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และสตรี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๒๐	✓			มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	สำนักปลัด สำนักปลัด	
๒	สายใยรักแห่งครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	สร้างเครือข่ายการพัฒนา ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	๓๖,๑๐๐	๓๕,๘๔๐	๒๖๐	✓			พ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข	
๒	อุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			มี.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๗ งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๔๒๖,๔๐๐	๑๑,๑๐๕,๐๐๐	๓๒๑,๔๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๘๔๘,๘๐๐	๒,๘๔๘,๘๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข	

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการ จัดกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนโครงการ จัดงานพระราชพิธี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเกาะเกิด	๑๔๐,๔๐๐	๑๓๖,๐๑๐	๔,๓๙๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง	

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๘,๔๕๐	๑,๕๕๐	✓			ก.ย.๖๘ - พ.ย.๖๘	กองช่าง	