



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลเกาะเกิด
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลการะเกด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางหลวง แผ่นดิน ๔๐๘ กม. ๔๑ + ๗๓๐ บ้านท่อมถี ช่วงสะพาน - สามแยก หมู่ ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หลวง แผ่นดิน ๔๐๘ กม. ๔๑ + ๗๓๐ บ้านท่อมถี ช่วงสะพาน ถึง สาม แยก หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๙๑๐ ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายถาวร,ป้าย ชั่วคราว) จำนวน ๑ ชุด	๑,๕๙๙,๘๑๓	ม.ค.๖๙- ก.ย.๖๙			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายแฉก หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฉก หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของ ท้องถิ่น ท.๑	๔๙๘,๕๓๐	ม.ค.๖๙- ก.ย.๖๙			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายลาดยาง ดอนโรง - วัดศาลา ตะเคียน ช่วง สุดท้าย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาด ยางดอนโรง - วัดศาลา ตะเคียน ช่วงสุดท้าย หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๘๐ เมตร และกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๖๙ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบ มาตรฐาน งานก่อสร้างของ ท้องถิ่น ท.๑	๔๔๗,๕๔๘	มี.ค.๖๙- ก.ย.๖๙			✓	—	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	งานติดตั้งโคมไฟ ถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ ใน เขตเทศบาลตำบล การะเกด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๒๐ ชุด ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - หลอดไฟ LED - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๔๐ วัตต์ - ค่ากันน้ำ กันฝุ่น IP ๖๕ - แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนาด ๓.๒V/๑๕๐๐๐mAh - ความสว่าง ๔๐๐๐ LM	๖๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๔- ก.ค.๖๔			✓	—	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตไฟฟ้า ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศาลา ตะเคียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปาก พนังเพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศาลาตะเคียน หมู่ที่ ๑๑ (รายละเอียดตามการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคปากพนัง กำหนด)	๔๕๖,๐๔๙	จ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙			✓	—	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน โดยติดตั้งถัง พักน้ำวัดไทรทอง หมู่ ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ถึงพัก น้ำวัดไทรทอง หมู่ที่ ๕ โดย ดำเนินการก่อสร้างถังพักเก็บ น้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม.	๖๓๘,๙๕๘	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	—	
๒	ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาสำนักงาน เทศบาลตำบลกระเกต หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบ า ด า ล ระบบ ประ ปา สำนักงานเทศบาล การะเกต หมู่ที่ ๖ ขนาดบ่อบาดาล Ø ๖ นิ้ว ลึก ๑๕๐ เมตร หรือ ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง ตาม แบบสำนักงานทรัพยากร น้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔๓๖,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙			✓	—	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ขยายเขต ท่อประปา หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๓๕๒ เมตร ด้วยท่อ PE เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๒ นิ้ว มาตรฐาน มอก. พร้อมอุปกรณ์	๕๒,๖๗๒	ก.พ.๖๙- ส.ค.๖๙			✓	—	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพ เกษตรกร	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม อบรมให้กับประชาชนให้มี ความรู้ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพทาง การเกษตร	๓๐,๐๐๐	มี.ย.๖๙-ส.ค.๖๙			✓	—	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การจัดการเพื่อรักษาความสงบสุข และการป้องกันสาธารณภัย

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครง/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เช่น การ ฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น พับ ฯลฯ หรือการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา การ จัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ การบำบัดรักษา ฟื้นฟู หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครง/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคมใน จังหวัด นครศรีธรรมราช สาขาเทศบาล ตำบลการะเกด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ที่ จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ติดยา เสพติด หรือผู้ผ่านการ บำบัดรักษาตามที่ร้องขอ เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดย คำนวณงบประมาณจากจำนวนผู้ ติดยาเสพติดที่ได้มี การตรวจคัดกรองหรือผู้ผ่านการ บำบัดรักษา คนละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท/คน	๓๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครง/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. เทศบาล ตำบลการะเกด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบล การะเกด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด คำพาหะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อ ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๕-ก.ค.๖๕			✓	—	
๔	ช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน อื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณ ภัย กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย รวมถึง ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เบื้องต้นได้อย่างปกติสุขในสังคมซึ่ง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		✓		๒๗,๐๑๕	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครง/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนโครงการ บริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ท้องถิ่นอำเภอ เขียร์ใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ เขียร์ใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อ หึ่ง ในการดำเนินงานตาม โครงการที่เสนอ	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๑๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเนื่องในวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๙ เช่น กิจกรรม ประกวดต่างๆ กิจกรรมแสดงบน เวทีกิจกรรมเกมส์ ฯลฯ	๑๙๖,๐๐๐	ม.ค.๖๙	✓			๑๔๘,๖๔๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบล การะเกด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล การะเกดบ้านศาลา ตะเคียน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑) ค่าวัสดุอาหารกลางวัน ๖๔๓,๙๐๐ บาท ๒) ค่าจัดการเรียนการสอน ๑๘๑,๖๐๐ บาท ๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๗,๓๐๐ บาท ๔) ค่าหนังสือเรียน ๑๐,๖๐๐ บาท ๕) ค่าอุปกรณ์การเรียน๑๕,๔๐๐ บาท ๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ๓๐,๓๐๐ บาท	๘๙๙,๑๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๖๕๘,๑๘๕	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับ เด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน พื้นที่ตำบลกระแจะ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางยี่ว โรงเรียนวัดทากยการาม โรงเรียน ชุมชนท่าลิพง โรงเรียนบ้านนา โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน และ โรงเรียนวัดท้ายทะเล ประกอบด้วยเด็กอนุบาล เด็ก นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ และ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓ ใน โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา	๒,๖๗๐,๔๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๑,๑๗๐,๗๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดงานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙ โดยมีกิจกรรม สรงน้ำ พระ รตน์น้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	✓			๑๙,๕๐๐	
๒	จัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๙ โดยมีกิจกรรมประกวดกระทง และนางนพมาศ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘			✓	—	
๓	จัดงานวันสำคัญ ทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวัน สำคัญทางศาสนา (วัน เข้าพรรษา) ประจำปี ๒๕๖๙ โดยมีกิจกรรมถวายเทียน พรรษาและพิธีกรรม ทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม โครงการทำบุญตักบาตรเนื่อง โอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๔	✓			๓๐,๐๐๐	
๕	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ เชียรใหญ่ “โครงการ ส่งเสริมงาน ประเพณีเทศกาล เดือนสิบ”	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียร ใหญ่ในการดำเนินงานตาม โครงการที่เสนอ	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๔			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนโครงการ ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ ทำการปกครองอำเภอเข็ญ ใหญ่ในการดำเนินงานตาม โครงการที่เสนอ	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๙- เม.ย.๖๙	✓			๕,๐๐๐	
๗	อุดหนุนโครงการ ส่งเสริมงาน ประเพณีลากพระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ ทำการปกครองอำเภอเข็ญ ใหญ่ในการดำเนินงานตาม โครงการที่เสนอ	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘	✓			๒๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่าง ๆ ที่มีการจัดการ แข่งขันขึ้น	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙-ส.ค.๖๙			✓	—	
๒	แข่งขันกีฬา เทศบาลตำบล การะเกด ใจประสานใจต้าน ภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ แข่งขันกีฬาเทศบาลตำบล การะเกด "ใจประสานใจ ต้าน ภัยยาเสพติด" ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๘	๒๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ค.๖๙			✓	—	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกระแสด ใน อัตราขึ้นบันไดต่อเดือน ครบ ทั้ง ๑๒ เดือน โดยผู้สูงอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ - ๗๙ ปีจะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ - ๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และ อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท	๑๒,๒๓๖,๔๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๖,๗๐๙,๘๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ใน พื้นที่ตำบลกระแสด ในอัตราราย ละ ๘๐๐ บาท ต่อเดือนสำหรับผู้ พิการมีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป และใน อัตรารายละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ครบทั้ง ๑๒ เดือน	๒,๘๗๐,๔๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๑,๖๘๒,๘๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตพื้นที่ ตำบลการะเกดอัตราราย ละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน ครบทั้ง ๑๒ เดือน	๖๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๓๘,๕๐๐	
๔	อุดหนุนกองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น เทศบาลตำบล การะเกด	เงินสทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.)	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	—	
๕	อุดหนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลการะเกด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	—	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างชุมชนให้สะอาด ปราศจากขยะสิ่งปฏิกูล และปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด จำนวน ๑ อัตรา	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	—	
๒	บริการการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลเกาะเกิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการบริการ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลเกาะเกิด	๓๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙-ก.ย.๖๙			✓	—	
๓	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๖,๑๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนสำหรับ การดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่ 'บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตาม โครงการที่เสนอ	๒๔๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙-ก.ย.๖๙			✓	—	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดงานวัน เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่าย ในพิธีทางศาสนา ค่า จัดปัจจัยไทยธรรม ค่าใช้จ่าย ในการตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับถวาย พระ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	เม.ย.๖๕	✓			๓,๖๙๕	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ทัศนศึกษาดูงาน ส่งเสริมศักยภาพ ประสบการณ์ แก่ ผู้บริหาร สมาชิก สภา บุคลากร และผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดจัดฝึกอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษา ดูงานส่งเสริมศักยภาพ ประสบการณ์ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร และผู้นำ ชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การบริหารบ้านเมือง ที่ 'ดี' มาเป็นแนวทางสำหรับการ บริหารและ ปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๕-ก.ย.๖๕			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	อุดหนุน โครงการ จัดกิจกรรมวัน สำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียร ใหญ่ ในการดำเนินงานตามโครงการ ที่เสนอ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓		๑,๒๐๐	
๔	อุดหนุนโครงการ จัดงานพระราช พิธี	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครอง อำเภอเชียรใหญ่ ในการ ดำเนินงาน จัดงานพระราชพิธี ตามโครงการที่เสนอ	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	บริการประชาชน แบบ One Stop Service นำเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ทันสมัย มาใช้ในการ ปฏิบัติราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ดำเนินงานโครงการบริการ ประชาชน แบบ one stop service นำ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมา ใช้ในการปฏิบัติราชการ การทำ ธุรกรรม เพื่อประสิทธิภาพและ ความโปร่งใส โดยใช้จ่ายเป็นค่า จัดหาหรือค่าเช่าใช้บริการ ระบบบริการสำหรับประชาชน แบบรวมศูนย์ (One Stop Service) และค่าจัดหาหรือค่า เช่า ใช้บริการแพลตฟอร์ม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) เพื่อพัฒนางานสารบรรณ	๙๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน เทศบาลตำบล การะเกด	ดำเนินการจัดทำแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สินเทศบาลตำบลการะเกด โดยใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหารงานการ คลัง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ โดยการจ้าง บริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการ จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่การจัดฐานข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีความ สมบูรณ์และสามารถนำข้อมูลไปใช้ ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๑๓๖,๐๑๐.๐๐	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลการะเกด

๑ ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

(๑) แผนงาน การพาณิชย์ (งานกิจการประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง สูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม ใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๓๖,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	—	

๒ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๒.๑ กลยุทธ์ เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างชุมชนให้สะอาด ปราศจากขยะสิ่งปฏิกูล และปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ ในโครงการ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลการะเกด	๑๒,๐๐๐	มี.ค.๖๙-ก.ย.๖๙			✓	—	

๓ ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างชุมชนให้สะอาด ปราศจากขยะสิ่งปฏิกูล และปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ กระบะ) ปริมาตร กระบะสูงไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ใน โครงการบริการ แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบล การะเกด	๑,๓๐๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	—	

๔ ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

๔.๑ กลยุทธ์ เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างชุมชนให้สะอาด ปราศจากขยะสิ่งปฏิกูล และปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน สะพ่ายไหล่ ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ใน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบล การะเกด	๘๖,๖๐๐	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙			✓	—	

๕ ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

๕.๑ กลยุทธ์ การจัดการเพื่อรักษาความสงบสุข และการป้องกันสาธารณภัย

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม ขนาด ไม่น้อยกว่า ๗.๕ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ท่อ ขนาด ๑.๕ นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ ครบชุด จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	—	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลการะเกด
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย ศูนย์จำหน่าย สินค้า (OTOP) หมู่ที่ ๖ (เชื่อมทาง หลวงสาย นศ. ๔๐๘) - ถนนสาย ลาดยางบ้านนา หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์จำหน่ายสินค้า หมู่ที่ ๖ (เชื่อมทางหลวงสาย นศ ๔๐๘) - ถนนสายลาดยางบ้านนา หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙,๕๓๖ ตร.ม. พร้อมไหล่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๔๐ ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑	๖,๓๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-มิ.ย.๖๙			✓	-	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเกาะเกิด
กรณีเงินได้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อถนนสายการะเกด : ทำขนาน กับ ถนนศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน : ลาดยางบ้านนา จุดบริเวณบ้านนายลำไย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑.๖๕ ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อถนนสายการะเกด : ทำขนาน กับ ถนนศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน : ลาดยางบ้านนา จุดบริเวณบ้านนายลำไย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑.๖๕ ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด	๑,๓๑๔,๐๐๐	ก.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	✓			๑,๓๑๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	บุกเบิกถนน สายสวนนาย สำเร็จ - บ้าน นางเขียว หมู่ ที่ ๖	บุกเบิกถนน สายสวนนายสำเร็จ - บ้านนางเขียว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง ระยะทาง ๓๒๓ เมตร ช่วงที่ ๑ จาก กม.๐+๐๐๐ ม. - กม. ๐+๑๓๒ ม. กว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๓๒ ม. โดยใช้วัสดุ หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ช่วงที่ ๒ จาก กม.๐+๑๓๒ ม. - กม.๐+๒๓๒ ม. กว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. โดยใช้ วัสดุลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ตลอดสาย และขุดฝังท่อ โดยใช้ ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน	๑๑๙,๐๐๐	ก.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๑๑๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. บริเวณ เขตรอยต่อ ม.๕ กับ ม.๖ ลอด ถนนสาย การะเกด - ท่าขนาน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณเขตรอยต่อ ม.๕ กับ ม. ๖ ลอดถนนสายการะเกด - ท่า ขนาน ขนาด ๑ - ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๑๔.๐๐ ม. ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั่วคราว,ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด	๗๐๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			✓	—	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้าน จัดสรร – ซอย หน้าโรงเรียน วัดท่าลิพง ม. ๖ (ซอยที่ ๓)	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านจัดสรร – ซอยหน้าโรงเรียนวัดท่าลิพง ม. ๖ (ซอยที่ ๓) โดยก่อสร้างคู ระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ความ ยาว ๙๐ ม. (ตามแบบมาตรฐาน สำหรับ อบท. เลขที่ ทถ.-๕- ๓๐๑ รางระบายน้ำ คสล. ชนิด ๑-๓๐) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้าย ชั่วคราว,ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด	๒๒๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘- มี.ย.๖๙		✓		๒๒๒,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้าน ครุเมะลิ - บ้าน นายไต้ ม. ๖	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านครุเมะลิ - บ้านนายไต้ ม. ๖ โดยก่อสร้าง คูระบายน้ำพร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ความยาว ๒๘ ม. (ตามแบบมาตรฐานสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ ร่าง ระบายน้ำ คสล. ชนิด ๑-๓๐) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้าย ชั่วคราว,ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด	๑๒๔,๕๐๐	ต.ค.๖๘- มี.ย.๖๙		✓		๑๒๔,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการ ก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิดสาย บ้านนายบุญ ธรรม - บ้าน นายเหวียน ม.๖	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝापิดสายบ้าน นายบุญธรรม - บ้าน นายเหวียน ม.๖ โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ความยาว ๕๐ ม. (ตาม แบบมาตรฐานสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-๕-๓๐๑ รางระบายน้ำ คสล. ชนิด ๑-๓๐) พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว,ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ชุด	๖๙,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙		✓		๖๙,๐๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลกระเกต

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชายคลองบ้านนายทวี หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑	๓๙๐,๐๗๒.๙๗	ก.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	✓			๓๙๐,๐๗๒.๙๗	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่ากิมดิน บ้านบางยี่หว หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง กว้าง ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑	๔๙๒,๑๑๒.๗๖	ก.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	✓			๔๙๒,๑๑๒.๗๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายประปา หมู่ที่ ๓ - บ้าน อ่าวทองกุล ช่วงที่ ๒ ม.๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง กว้าง ๐.๓๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตร.ม. ตาม แบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑	๒๓๙,๔๒๘.๒๑	ก.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	✓			๒๓๙,๔๒๘.๒๑	
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายต้น โพธิ์ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๓๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้าง ของท้องถิ่น ท.๑	๓๑๘,๖๐๐	ก.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘	✓			๓๑๘,๖๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายวัด บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง กว้าง ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร. ม. ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่น ท.๑	๔๙๐,๓๓๘.๔๙	ต.ค.๖๘-ธ.ค.๖๙	✓			๔๙๐,๓๓๘.๔๙	
๖	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายศาลา ตาเพิ่ม – บ้านไส ขาว หมู่ที่ ๑๒ ต.การะเกด อ.เขียวใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ ม. ตามแบบมา ตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท. ๑	๘๑๖,๙๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓			๘๑๖,๙๐๐	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเกาะเกิด

กรณีเงินได้แล้ว (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างระบบ ประปาแบบ หอดึงสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม บ้านนอก ม.๘	ก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม บริเวณพื้นที่ข้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเกิด ม.๖ โดยก่อสร้างหอดึงสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ลูก) พร้อมวางท่อเมนต่ออุปกรณ์ท่อ เมนด้วยท่อPVC ขนาด ๒" ชั้น ๘.๕ ความยาว ๕๐ ม. และติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘-ธ.ค.๖๘			✓	—	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลการะเกด

กรณีกันเงินไว้แล้ว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต สายร.ร.วัดบาง ยี่ว – บ้านนาย วัน (นศ.๑๕๑- ๐๐๕) หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายร.ร. วัดบางยี่ว – บ้านนายวัน กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๒,๐๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๐ ตรม.	๓,๕๗๖,๐๐๐	ก.ค.๖๘-พ.ย.๖๘	✓			๓,๕๗๖,๐๐๐	